УТК-1601-А

ОАО ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Россия, 623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77.
При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, тел.(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23,
E-mail: Olga.Chernysheva@chelpipe.ru

ЕАС

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 583918/08

Выдан 20.07.2016 **на трубы** горячедеформированные **Распоряжение на отгрузку №** 137

Получатель *ЗАО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА", 142822 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СИТНЕ-ЩЕЛКАНОВО СТУПИНСКИЙ р-н, п. СИТНЕ-ЩЕЛКАНОВО*

Трубы изготовлены по заказу № 1107673 /14

Отгрузка произведена 20.07.2016 **в вагоне №** 60833951

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74

№ партий	Размер труб, мм	Количество			Марка стали	№ плавки	ГОСТ или ТУ	Состояние	Механические свойства						Технологические испытания			
		штук	метров*	кг**					Временное сопротивлен. разрыву, кгс/мм²	Предел текучести, кгс/мм²	Относительное удлинение%				Сплющивание	Раздача	Бортование	Загиб
71341	32х 3 НК 9000	47	517	1110.0	20	6F4638			52	34	33							
									52	34	33							
Итого		47	517.000	1110.0														

* - определяется расчетом ** - определяется взвешиванием

Примечание: НД - немерная длина, МР - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР – кратные, KN - кратные, количество кратностей

Российская Федерация Свердловская область г. Первоуральск Акционерное общество Торговый дом «Уралтрубосталь» Филиал в г.Москве Для документов ИНН 6625032977 ОГРН 1026600000463

Номер партии	Номера плавок	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В %															Обезуглероженный слой		Шероховатость		
		углерод	марга-нец	кремний	сера	фосфор	хром	никель	медь	азот	алюми-ний	титан	ванадий	ниобий	молиб-ден	мышьяк	наружный мм.	внутренний мм.	наружная мкм	внутренняя мкм	
71341	6F4638	0.18	0.40	0.24	0.009	0.008	0.09	0.13	0.20	0.009											

Гидродавление труб гарантируется

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20

Маркировка труб зелёной краской

Трубы _____ отгружены без обрезки концов, _____

Отходы на обрезь в общий метраж и тоннаж не включены и составляют _____

Отгрузка производится по фактической массе.

Цех технического контроля № 51/8-1

Инспектор ЦТК

Контролер ЦТК

ЦТК №300

Копия